Conf. cu originalul

ROMANIA

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru transporturi și infrastructură
Tel. 021.316.0337 Fax 021.414.1991 e-mail cp26@cdep.ro

Nr. 4c-4/218/2022

PROCES-VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru transporturi și infrastructură din ziua de 20 septembrie 2022

Comisia pentru transporturi și infrastructură și-a desfășurat lucrările ședinței în data de 20 septembrie 2022.

La ședință au participat deputații conform listei de prezență.

Lucrările comisiei au fost conduse de președintele comisiei, domnul deputat Cătălin Drulă.

Pe ordinea de zi a ședinței a fost înscrisă dezbaterea privind:

1. Stadiul proiectelor de infrastructură rutieră gestionate la nivelul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere;

2. Stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 4 - Transport sustenabil, conform atribuțiilor ce îi revin Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere;

3. Starea actuală a rețelei de drumuri naționale/autostrăzi, conform atribuțiilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere stabilite potrivit cadrului legal în vigoare;

4. Măsurile luate la nivelul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea pregătirii pentru sezonul rece a rețelei de drumuri aflate în administrarea companiei.

La lucrările comisiei, în calitate de invitați, au participat din partea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR):

- ✓ dnul Cristian Ovidiu Cătălin Pistol - director general;
- ✓ dnul Florea Dascălu – director, Directia Întreținere Drumuri Naționale și Autostrăzi;
- ✓ dnul Gabriel Budescu – director, Direcția tehnică;
- ✓ dna Nunca Otilia Florentina – Director, Directia Implementare Proiecte.

La începutul ședinței, președintele comisiei, domnul Cătălin Drulă a prezentat modul de lucru al comisiei în următoarea perioadă, respectiv invitarea la un interval de 2 săptămâni a conducătorilor domeniilor specifice de transport (feroviar, aerian, naval). De asemenea, a menționat că a fost lansată o nouă invitație la lucrările ședinței comisiei pentru domnul ministru Sorin Grindeanu, așa cum a fost stabilit în cadrul ședinței anterioare. Dnului Sorin Grindeanu i s-a comunicat ca până pe data de 19.10.2022 să propună o dată și o oră când va putea fi prezent la lucrările ședinței Comisiei pentru transporturi și infrastructură, în cadrul activității de control parlamentar prevăzută atât în Constituția României, art. 111, cât și în Regulamentul Camerei Deputaților.

Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat formatul de lucru al ședinței. După cuvântul înainte al domniei sale în calitate de președinte al comisiei, va da cuvântul dnului director general Ovidiu Cristian Pistol pentru prezentarea activității CNAIR în maximum 10 minute, iar apoi fiecarea grup parlamentar, prin deputații membri în comisie, va adresa întrebări. Fiecare membru va avea 2 minute să adreseze întrebările, iar dnul director general al CNAIR va răspunde punctual întrebărilor fiecărui deputat, tot în 2 minute, astfel încât fiecare membru al comisiei să aibă posibilitatea să adreseze întrebări. Dnul Cătălin Drulă a propus să nu fie declarații politice, ci întrebări la obiect despre ceea ce interesează pe fiecare membru al comisiei.

Dnul deputat Amet Varol a propus ca pe OZ a ședinței de săptămâna viitoare a comisiei să fie introdus proiectul PLX 266/2020. Dnul președinte Cătălin Drulă a fost de acord cu propunerea, urmând ca detalii să fie discutate după ședință.

Domnul Cătălin Drulă, în calitate de președinte al comisiei, a avut un cuvânt înainte prin care a menționat că în prezent pentru infrastructura din România ne aflăm într-un "moment astral". Domnia sa a precizat că în urma unui calcul pe care l-a făcut, în 10 ani anteriori, sumele pe care le-a investit statul din bugetul de stat, fonduri europene, împrumuturi și orice alte surse, în autostrăzi, drumuri expres, construcție de infrastructură nouă este de aproximativ 3 miliarde de euro. În prezent, în PNRR sunt prevăzuți 3 miliarde de euro doar pentru un proiect, respectiv pentru 320 km din autostrada A7. Felul

în care ar trebui să meargă proiectele de infrastructură este ca o "rostogolire a unui bulgăre de zăpadă", cu o creștere organică sănătoasă. Dacă în anul trecut au fost prevăzute 5 miliarde de lei în absorbția în lucrări noi la CNAIR, sperăm să vedem 8 miliarde în anul 2022, mai ales în contextul inflației. Acesta ar trebui să fie trendul de la an la an, indiferent de decidenții politici.

Dnul președinte Cătălin Drulă a menționat că în ultimele 12 luni de când dnul Ovidiu Cristian Pistol este director general, sunt întârzieri. De exemplu, dacă pe PNRR erau prevăzute 3 miliarde de euro, sunt contractate doar 720 milioane euro, adică aproximativ 23%, un sfert din program. Cele mai mari întîrzieri sunt pe A8 care încă nu este lansată la licitație, pe A7 sunt contracte cam pentru 1/5, anulare de licitație pe A1, iar pentru al patrulea proiect pe PNRR lucrurile merg mai bine, dar sunt unele probleme contractuale nerezolvate.

Dnul Cătălin Drulă a subliniat că s-au adunat și unele nerealizări, fie că vorbim de licitații anulate (ex: A1 Lugoj-Deva, A3 Transilvania Suplacu de Barcău-Chiribiș, 26 km), pe partea de pregătire de proiecte (ex: drumul de mare viteză Craiova-Lugoj, anulare de 3 ori a drumului de legătură între Uzina Ford și DX Craiova-Pitești), anularea concesionării a 9 perechi de spații de servicii pe autostrăzile din România), fie de contracte reziliate (Chiribiș-Biharia-30km, parte a Autostrăzii Transilvania și mai multe contracte de proiectare – A13 Bacău-Brașov, DX Pitești-Mioveni, Centura Pitești Vest). De asemenea, sunt câteva licitații care merg extrem de lent (A0 Nord, Autostrada de centură a Bucureștiului, loturile I și III- încă nu există contracte semnate, DX Cluj – Dej, Bistrița-Dej-Baia Mare, Autostrada Nordului), șantiere cu mobilizare foarte slabă (Craiova-Pitești – lotul I), mai multe proiecte întârziate. De asemenea, pare că ratăm deschiderea circulației pe Podul de la Brăila, mai multe centuri (Timișoara, Târgu-Jiu, Tecuci, Bârlad) unde lucrările merg încet.

Dnul președinte Cătălin Drulă a menționat că va adresa cele 2 întrebări ale domniei sale și după cuvântul înainte al dnului director general Ovidiu Pistol, acesta va putea răspunde la aceste întrebări.

Membrii Comisiei au adus în discuție votarea procedurii potrivit căreia se vor adresa întrebările dnului director general Ovidiu Cristian Pistol. Dnul președinte Cătălin Drulă a subliniat că procedura de vot a fost discutată în biroul comisiei și presupune ca fiecare membru al comisiei să adreseze două întrebări la care să răspundă domnul Pistol. Sunt 15 deputați, 4 minute fiecare presupunând aproximativ o oră. Grupurile parlamentare au transmis câte persoane din fiecare grup vor adresa întrebări (PNL – 2 persoane, UDMR-1 persoană, PSD – 3 persoane).

Domnul deputat Cornel Folescu a propus supunerea la vot a unei proceduri de vot, similară celei în care a fost audiat dnul Cătălin Drulă pentru funcția de ministru al transporturilor și infrastructurii. În urma consultării membrilor biroului comisiei, dnul

deputat Marian Mina a prezentat propunerea, respectiv în funcție de ponderea partidelor parlamentare (mărimea grupurilor parlamentare), PSD are dreptul la 3 întrebări, PNL la 3 întrebări, USR la 2 întrebări, UDMR la 1 întrebare, AUR la 1 întrebare, Neafiliați la 1 întrebare și Minorități la 1 întrebare.

Dnul președinte Cătălin Drulă supune la vot procedura, fiind înregistrate 7 voturi împotrivă, 2 abțineri și 13 voturi pentru. Procedura fost adoptată cu majoritate de voturi.

Dnul Cătălin Drulă adresează cele două întrebări pentru grupul parlamentar USR:

1. Pentru Autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov există un contract de proiectare semnat în martie 2021, cu termen contractual de 2 ani și jumatate pentru SF (studiu de fezabilitate), deci peste un an ar trebui livrat acest SF, după care în următoarele 6 luni pentru autorizație construire, 6 luni pentru proiectul tehnic. Până în prezent, de 12 luni, nu s-a aprobat nimic pe acest proiect (traseu, nu a început activitatea de teren, nu s-au demarat studiile de proiect). Pare că proiectantului i se tolerează orice. Din câte se știe și fostul director al firmei de proiectare Consitrans este angajat sau membru în CA al CNAIR. Domnului director general i s-a cerut să explice varianta "fantasmagorică", cu care și dnul Grindeanu este de acord, cu un tunel ca la metrou, cu un relief în care urmează panta naturală a terenului, și că în 12 luni nu a reușit să determine consultantul să își respecte obligațiile contractuale.
2. Pentru Autostrada A8 - nu există SF finalizat, deși există pentru prima dată finanțare pentru capetele acestui proiect, acordul de mediu nu e obținut, licitația nu e lansată și deja se iese din calendarul stabilit prin PNRR. Domnului director general i s-a cerut să explice foarte clar un calendar, care este motivul întârzierilor și când se va circula pe primii km din A8.

Dnul director general Ovidiu Cristian Pistol a luat cuvântul și a prezentat echipa cu care a venit însoțit la dezbaterea din fața Comisiei pentru transporturi și infrastructură.

Dnul Ovidiu Cristian Pistol a subliniat că PNRR nu este în pericol din punct de vedere al infrastructurii rutiere, respectându-se toate punctele de referință. Cu privire la contractare, punctul de referință este sfârșitul anului 2023, neexistând niciun pericol ca acesta să nu fie îndeplinit. Pe de altă parte, o mare parte din proiectele incluse în PNRR au fost începute, finalizate și aprobate SF-uri, au fost demarate proceduri de achiziție, pe unele dintre acestea fiind contracte semnate sau constructori desemnați.

Pentru perioada septembrie 2021-septembrie 2022, dnul Ovidiu Cristian Pistol a prezentat un raport de activitate, astfel:

- 8,8 miliarde lei absorbție estimată pentru anul 2022, față de ceea ce a primit în buget, respectiv 6,3 miliarde lei;

- 45 de contracte semnate însumând 16,7 miliarde fără TVA, reprezentând 143,5 km de autostrada și DX;
- 67 km de autostradă și de DX dați în circulație;
- 4 contracte semnate deja pe autostrada A7- Autostrada Moldovei. Alte două tronsoane au câștigător desemnat începând din 19.09.2022. Pentru încă un lot urmează să fie desemnat câștigătorul final. Pentru 6 contracte pe A7 se vor deschide ofertele în săptămâna în curs, astfel încât tot ceea ce a fost de contractat pe A7 până la Pașcani pe PNRR, în 21.09.2022 vor fi oferte pe toate loturile.
- Lotul II Sebeș – Turda a fost deblocat și dat în circulație la sfârșitul anului trecut.
- Toate secțiunile autostrăzii Sibiu-Pitești au contracte semnate, și cel mai important, secțiunile care traversează munții, respectiv Secțiunea IV, III și II.
- Lotul II Lugoj-Deva, secțiunea cu tuneluri, se estimează ca cel târziu săptămâna viitoare să existe un câștigător. Este o licitație cu precalificare care a fost lansată în trecut, suspendată în anul 2021, procedura s-a reluat, dar prețurile nu au fost actualizate, deși se știe că prețurile din construcții au crescut "amețitor". A fost depusă o singură ofertă, care nu a fost conformă, iar CNAIR a decis anularea procedurii prin comisia de evaluare, relansată într-o lună, cu prețuri actualizate.
- Tronsonul II Craiova-Pitești este în circulație începând din acest an, asigurînd centurile ocolitoare pentru orașele Slatina și Balș.

Urmare a acestui rezumat privind activitatea desfășurată, dnul director general Ovidiu Cristian Pistol a răspuns întrebărilor adresate anterior de dnul Cătălin Drulă, menționând:

1. Autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov a fost contractată și este în faza de SF. Din păcate, traseul initial al acesteia nu a mai putut fi menținut, din cauza dezvoltările imobiliare, întrucât comunitățile locale nu puteau să rămână blocate în acest proiect care nu avea niciun orizont de timp. În prezent, este dificil de identificat un traseu care să asigure un echilibru între costuri și soluțiile tehnice. În planul investițional sunt prinși 1,5 miliarde euro. Pe propunerile de traseu existente se depășește cu foarte mult acest buget alocat. Direcția tehnică din CNAIR încearcă să găsesacă soluții. Au loc întâlniri de progres pentru deblocarea proiectului. Dnul director Gabriel Budescu poate oferi date tehnice, dacă se dorește, a precizat dnul Pistol.

Pe de altă parte s-a reușit deblocarea unei prime secțiuni din această autostradă, pentru a se ști unde va avea loc legătura cu nodul care leagă Ploiești de Găești, pentru a putea fi deblocat acel DX.

2. În ceea ce privește A8, SF-ul nu este finalizat, ținta din PNRR fiind contractarea până la sfârșitul anului 2023. A dat asigurări că în anul 2022 se vor lansa licitațiile. Pe zona de mediu au fost depuse documentațiile care au trecut de etapa de consultare publică și nu sunt probleme, astfel încât se vor putea lansa procedurile de achiziție pe proiectare și execuție pentru capetele lui A8.

Dnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului deputat Marian Mina, care a pus întrebările din partea grupului parlamentar PSD, respectiv:

1. Câte contracte s-au semnat în perioada septembrie 2021-septembrie 2022 și care este valoarea acestora versus septembrie 2020-septembrie 2021?
2. Care este gradul de absorbție a fondurilor europene și a celor guvernamentale pentru aceeiași perioadă și cât estimează că se vor absorbi până la sfârșitul anului?

Dnul director general Ovidiu Cristian Pistol a răspuns întrebărilor, după cum urmează:

1. În perioada septembrie 2021-septembrie 2022 au fost 45 de contracte semnate, însumând 16,7 miliarde lei fără TVA. În perioada anterioară septembrie 2020-septembrie 2021 au fost 32 de contracte semnate, în valoare totală de 4 miliarde de lei fără TVA. Creșterea este de aproximativ 400%.
2. Bugetul estimat preliminar pentru 2022 este de aproximativ 11 miliarde lei, versus execuția finală a anului 2021 de 6,5 miliarde.

Dnul deputat Cornel Folescu a întrebat cea de a treia întrebare pentru Grupul paralmentar PSD, adresată domnului Gabriel Budescu - director tehnic CNAIR. Întrebarea a avut un caracter regional referindu-se la stadiul drumului DN 67D, care era contractat, cu ordin de începere, dar a primit un aviz negativ în CTE - CNAIR. Este vorba de un drum care leagă 3 județe Gorj, Mehedinți și Caraș-Severin.

Dnul Gabriel Budescu a prezentat situația referitoare la DN67D menționând că acest proiect a primit aviz negativ în cadrul CTE - CNAIR. A existat o problemă cu 3 dintre poduri, care în cadrul procedurii de licitație au fost licitate ca fiind noi și în proiect au fost prinse ca reabilitări. Un pod arăta foarte rău, colegii au reanalizat și urmează să aducă documentația refăcută pentru avizare în CTE - CNAIR.

Dnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților în Comisie a Grupului parlamentar PNL pentru a adresa cele 3 întrebări.

Dnul deputat Ștefan Stoica a subliniat importanța dezvoltării infrastructurii rutiere pentru Craiova și pentru toată regiunea Oltenia. Acesta a menționat că în anul 2021,

Oltenia, respectiv Craiova spre Lugoj, nu avea niciun SF.Parlamentarii PNL din regiune au avut inițiativa de a depune amenamente pentru bugetarea autostrăzii Craiova-Lugoj. În anul 2021 s-au scos la licitație 250 de km de autostradă Craiova-Lugoj, cu un SF de 4 ani. Exista un SF pentru drumul de mare viteză Craiova-Filiași-Târgu Jiu și exista o suprapunere Craiova-Filiași. Dnul Ștefan Stoica a precizat că în prezent la nivelul CNAIR acest drum este scos pe loturi, astfel încât să poată fi scos la licitație acest tronson în perioada următoare.

Dnul deputat Ștefan Stoica l-a întrebat pe domnul director general Cristian Ovidiu Pistol care sunt șansele reale ca drumul care leagă Oltenia de Vestul țării "să prindă viață" în următoarea perioadă.

Dnul președinte Cătălin Drulă, înainte de a da cuvântul dnului director general CNAIR, a intervenit pentru a corecta o serie de informații prezentate de dnul deputat Ștefan Stoica. A menționat că este corect că timp de 30 de ani nu a existat niciun SF pentru acest proiect. În mandatul de ministru pe care l-a avut din decembrie 2020 până în septembrie 2021 s-a lansat licitația pentru acest proiect într-un singur lot, astfel încât să se poată semna și derula. Ar fi fost un SF care ar fi durat 3 ani, pentru unul din cele mai grele proiecte din România și pentru care ar fi fost gata de semnat contractul în această primăvară. S-au lansat în paralel două proceduri. A existat o anulare a primei proceduri, întoarsă de instanță în luna mai anul acesta. În prezent, este încă o procedură din 4 loturi care nu este gata, s-a pierdut un an de zile, fiind lansată pentru 2 ani.

Dnul președinte Cătălin Drulă a cerut dnului director general CNAIR să explice de ce a anulat o procedură care era gata de semnat, cu toate contestațiile rezolvate până la Curtea de Apel, procedură care este și acum pe rol, și s-a lansat o nouă procedură formată din 4 loturi. Cum ajută asta calendarul stabilit, mai ales că, dacă se împarte în 4 loturi, pe oricare dintre ele se poate bloca procedura (ex: A7)? Exista un singur lot, cu o singură firmă, gata de semnat în primăvară.

Dnul director general CNAIR a răspuns întrebării menționând că anularea procedurii a fost una logică, întrucât exista o suprapunere de SF pe porțiunea Craiova-Filiași, iar pentru diferența de la Filiași până la Lugoj s-a făcut o altă procedură. SF-ul pentru Craiova-Târgu Jiu era mult mai avansat. Al doilea motiv pentru o nouă procedură este faptul că s-a venit cu 4 proceduri de achiziție publică, a fost segmentat astfel încât acest proiect să se realizeze. Să nu existe un singur acord de mediu, mai ales că pe anumite tronsoane se trece prin zona Natura 2000 ceea ce ar fi reprezentat un blocaj total al acestui contract. Astfel, s-a mers pe 4 loturi Filiași - Drobeta, Drobeta – Domajnea, Domajnea-Caransebeș și Caransebeș- Lugoj. Loturile sunt echivalente ca lungimi, 70km fiind cel mai lung, iar 45 km cel mai scurt. Având în vedere împărțirea pe loturi, dnul director general a

menționat că s-au stabilit durate de proiectare tangibile, majoritatea fiind de 20 de luni, unul singur fiind de 28 de luni, din cauza complexității acestuia, respectiv Drobeta - Domajna.

Dnul președinte Cătălin Drulă a întrebat dacă există vreun contract semnat și dacă nu, când vor fi aceste contracte semnate. Dnul Pistol a menționat că vor fi și contracte semnate în perioada imediat următoare. Procedurile sunt în evaluare, cu oferte depuse.

Dnul președinte Cătălin Drulă a oferit cuvântul dnului deputat Marian Crușoveanu pentru a adresa cea de a doua întrebare pentru Grupul parlamentar PNL.

Dnul deputat Marian Crușoveanu a menționat de proiectul Alternativa Techerghiol, un proiect foarte important pentru Constanța, de impact național. Întrebarea a fost referitoare la stadiul acestui proiect.

Dnul director general Cristian Ovidiu Pistol a precizat că în prezent este obținut certificatul de urbanism, studiul geotehnic este finalizat. În zilele următoare se va depune memoriul de prezentare pentru obținerea acordului de mediu. Nu se intersectează nicio zonă Natura 2000 și sunt motive să creadă că nu vor fi probleme în obținerea acestui acord.

Dnul deputat Marian Crușoveanu a întrebat dacă se poate da un termen pentru procedura de achiziție.

Dnul director general Cristian Ovidiu Pistol a precizat că, după finalizarea SF-ului, se vor urma pașii firești pentru aprobarea acestuia.Toate lucrările derulate până acum au avut calendare foarte scurte.

Dnul președinte Cătălin Drulă a menționat că în contract este inclus și proiectul tehnic.Dnul director general a fost întrebat dacă prestatorul va elabora și proiectul tehnic și dacă licitația va fi lansată pe baza SF-ului aproape finalizat, potrivit celor menționate de domnia sa sau pe baza proiectului tehnic care va mai dura 6-9 luni. Care e strategia de contractare?

Dnul director general a răspuns că există un contract semnat cu SF și proiect tehnic. În această fază trebuie finalizat SF-ul, în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici. Se vor urma toți pașii procedurali, aprobarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor.

Dnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului deputat Andrei Alexandru pentru a pune cea de a treia întrebare specifică Grupului Parlamentar PNL.

Dnul deputat Andrei Alexandru a întrebat care este stadiul DX București-Alexandria, un drum așteptat de toți locuitorii din sudul țării și din Oltenia. DN6 înregistrează ambuteiaje foarte mari.

Dnul director general Cristian Ovidiu Pistol a precizat că există contract semnat pentru SF. În prezent, în CTE-CNAIR este în aprobare analiza multicriterială I.

Dnul președinte Cătălin Drulă a transmis dnului director general ca alegerea traseului să reprezinte un drum comun spre Giurgiu.

Dnul Ovidiu Cristian Pistol a menționat că deciziile de acest fel s-au luat prin consultarea cu autoritățile locale, s-au făcut consultări în județele Giurgiu și Teleorman pentru a alege cea mai bună soluție de traseu.

Dnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul dnului deputat Benedek Zacharie pentru a adresa întrebarea pentru Grupul parlamentar UDMR.

Dnul deputat Benedek Zacharie a precizat ca mulți prestatori, cei care execută efectiv lucrările nu sunt plătiti. Exemplul pe tronsonul II Sebeș-Turda are întârzieri foarte mari. Antreprenorul respectiv lucrează și pentru CNAIR și pentru CFR Infra, unde procedează la fel și nu își plătește prestatorii. Dnul deputat a întrebat ce măsuri aplică CNAIR ca prestatorii să fie plătiți la timp?

Dnul Ovidiu Cristian Pistol a precizat că este o situație cu care se confruntă CNAIR. Fiecare speță e tratată individual, ținând cont de faptul că antreprenorii generali nu au trebuit să își declare prestatorii. Dacă CNAIR este sesizată și antreprenorii nu si-au primit sumele de bani, se încearcă echilibrarea lucrurilor între cei doi. Dnul Pistol a menționat că a fost aprobată OUG nr. 26/2022 care ajută mult în acesată situație, întrucât în contractele de servicii vor fi declarați de la început atât subcontractantul, cât și prestatorul și furnizorul de materiale de construcții, fiind astfel opozabili CNAIR.

Dnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul dnului deputat Lucian Florin Pușcașu pentru a prezenta întrebarea Grupului parlamentar AUR.

Dnul deputat Lucian Florin Pușcașu a menționat că există o problemă cu A7, domnia sa fiind deputat de Suceava. AUR a depus un proiect de lege pentru care Senatul și-a dat acordul în mod tacit, iar MTI a transmis un aviz favorabil cu amendamente. Prin acest proiect se dorește extinderea A7 până la Siret, în prezent fiind prevăzut ca un drum rapid pe porțiunea Pașcani-Siret. Întrebarea a fost în ce condiții se va realiza acest drum în regim de autostradă până la Siret. Ar ajuta acest proiect în procesul de transformare a drumului rapid în regim de autostradă?

Dnul Ovidiu Cristian Pistol a precizat că în momentul de față sunt în faza de proiectare și SF pentru porțiunea Pașcani-Suceava, Suceava-Siret. Alături de CESTRIN , în condițiile conflictului militar de la graniță, se încearcă ca și această porțiune să fie construită în regim de autostradă, deși diferențele de condiții de trafic sunt foarte mici. De asemenea, a menționat că în prezent sunt avansate lucrurile pentru SF, studiul geotehnic fiind la peste 90% realizare.

Dnul Gabriel Budescu a precizat că în prezent de la Pașcani la Iacobești este deja autostradă până la intersecția cu DN2H, ultimii 20 km spre granita fiind la nivel de DX. Colegii din CESTRIN încearcă actualizarea modelului de transport la nivelul 2019 și să aibă fluxurile de trafic reale. Dacă cifrele vor arăta asta se va proiecta această porțiune tot la nivel de autostradă.

Dnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului deputat Amet Varol pentru a prezenta întrebarea specifică Grupului parlamentar Minorități.

Dnul deputat Amet Varol a întrebat care este stadiul proiectului DX Tulcea – Constanța și Constanța-Tulcea.

Dnul Ovidiu Cristian Pistol a menționat că DX Brăila - Tulcea – Constanța, potrivit Master Plan General de Transport (MPGT) trebuia realizat în 2027-2030. A fost devansat și recalibrat pe modelul național de transport și s-au reluat analizele multicriteriale.

Dnul director Gabriel Budescu a precizat că initial, conform MPGT, acest drum era prevăzut pentru 2031-2032 pentru darea în exploatare. Ulterior, a fost prioritizat în cadrul Planului Investițional, dar nu primise într-o primă fază o perioadă de dare în exploatare, astfel încât nu putea fi rulat în program. Au revenit colegii de la MTI care fac Strategia și au furnizat ca an de dare în exploatare anul 2027, a fost calibrat modelul de transport și acum se rulează variantele de traseu si sa va vedea ce rata internă de rentabilitate se va obține pe variantele studiate, urmând a fi aleasă varianta cea mai bună. După deschiderea punctului de trecere a frontierei de la Isaccea, se ia în calcul inclusiv o descărcarea a traficului către acest punct.

Dnul deputat George Șișcu a precizat că trebuie avută în vedere și darea în folosință a podului. DN22 nu rezistă dacă se dă drumul și la pod și la punctul de trecere de la Isaccea.

Dnul Gabriel Budescu a răspuns că din punct de vedere al finanțării, podul a fost făcut fără a fi luate în calcul aceste drumuri expres.

Dnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul dnului Cristian Ichim pentru a adresa întrebarea neafiliaților.

Dnul deputat Cristian Ichim a dorit detalii despre A13, din decembrie 2021 știindu-se problemele contractantului. S-a primit o solicitare de reziliere a acestui contract. Întrebarea este dacă se intenționează încetarea acestui contract și să se reliciteze. Întrebarea vizează concret drumul E85 referitoare la siguranța rutieră. Au fost mai multe discuții cu reprezentanții regionali de la Iași și Bacău cu privire la localitatea Nicolae Bălcescu, comună limitrofă Municipiului Bacău, unde au loc frecvent accidente. Există o

petiție semnată de 1000 de locuitori pentru a veni cu elemente de siguranță pe E85. Din soluțiile discutate (ex: instalarea unor insule, refugii pentru pietoni, fiind 4 treceri de pietoni foarte importante). Întrebarea este dacă se are în vedere instalarea anumitor măsuri de siguranță rutieră și în Bacău pentru reducerea numărului de victime de pe drumul E85.

Dnul director general Ovidiu Cristian Pistol ca răspuns la întrebarea dnului deputat Cristian Ichim a menționat că în ceea ce privește A13, CNAIR are în vedere reluarea procedurii. A trebuit întâi să se anuleze contractul existent, încetare amiabilă. Prestatorul a concentrat scrisoarea pe cadrul legal conform prevederilor OUG 64/2022. Ulterior, se va lansa o nouă procedură de achiziție publică.

Cu privire la măsurile de siguranță rutieră, dnul director general a menționat că se are în vedere îmbunătățirea siguranței rutiere pe toate drumurile. În ceea ce privește drumul E85 s-au luat mai multe măsuri prin introducerea de parapeți medieni, parapeți pe role pentru a prelua din șocurile unor accidente sau alte soluții precum insulele. Nu a putut răspunde inițial, concret la întrebarea referitoare la localitatea Nicolae Bălcescu, dar se va informa și va reveni cu un răspuns.

Dnul președinte Cătălin Drulă a informat comisia că în urma consultărilor din biroul comisiei se vor mai adresa 3 întrebări, câte una pentru primele trei grupuri parlamentare reprezentate în comisie, respectiv PSD, PNL și USR.

Dnul deputat Dumitru Lungoci, din partea Grupului parlamentar PSD, a întrebat cât de bine este pregătită CNAIR pentru sezonul rece.

Dnul director general a menționat care este situația materialelor antiderapante (sare - 371.000 tone, din care în stoc 71.000 tone. La bursa de mărfuri s-a încheiat negocierea și se va semna contract pentru diferența de 300.000 tone; nisip – 97.000 tone, în stoc – 27.000 tone; produs ecologic-214.000 tone aflat în stocuri; clorura de calciu – 5000 tone, din care 962 tone sunt în stoc; motorina – la 14 zile stocul este de 767 tone sin 710 tone este asigurat). Contractele cadru pentru dezăpezire - din 58 de baze sunt asigurate 56, 2 baze fiind contestate. Există 823 de autoutilaje, din care 100 autofreze.

Dnul director Florea Dascălu a menționat că este asigurat bugetul pentru iarna următoare, respectiv aproximativ 237 mil lei pentru încheierea contractelor subsecvente, 100 autofreze pregătite, contracte încheiate cu terții pentru 3200 de utilaje care sunt pregătite pentru închiriere. În prezent, se derulează programul de punere în ordine a drumurilor, respectiv efectuarea reparațiilor și a colmatărilor, precum și a semnalizării pe timp de iarnă și a celorlalte activități prevăzute de normativ.

Dnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul dnului deputat George Șișcu pentru a adresa ultima întrebare din partea grupului parlamentar PNL.

Dnul deputat George Șișcu a făcut referire la noi noduri rutiere pe drumul A2 pe porțiunea Constanța-Fetești. Care e stadiul acestora?

Dnul director general Ovidiu Cristian Pistol a menționat că a semnat ordinul de începere în luna august 2022. Pentru fiecare nod există între 3-6 variante de poziționare. Au fost discuții și cu autoritățile locale pentru a exista și acordul acestora. Dnul director Gabriel Budescu a completat, menționând că s-au transmis variante pentru fiecare din cele 12 noduri, cu referire la tot contractul. S-au transmis variantele către fiecare dintre primăriile vizate, cu unii dintre primari purtându-se deja discuții, iar pentru altele se așteaptă răspunsuri.

Dnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul dnului deputat Marian Ion Lazăr, vicepreședinte comisie, în vederea adresării ultimei întrebări din partea grupului parlamentar USR.

Dnul deputat Marian Ion Lazăr a solicitat informații cu privire la DN7, centura ocolitoare a orașului Râmnicu Vâlcea. Având în vedere faptul că CNAIR a câștigat procesul cu Primăria Dăești, există fonduri pentru acest proiect? Există SF? Când se preconizează începerea construcției centurii ocolitoare a orașului Râmnicu Vâlcea?

Dnul director general Ovidiu Cristian Pistol a menționat că au fost unele probleme. Procesul este în faza de apel. În data de 05.10.2022 este termenul. Propunerea formulată de Primăria Dăești a fost una foarte costisitoare. Este un proiect gestionat de DRDP Craiova. Primăria Dăești a făcut apel împreună cu Asociația Declic, iar pe 05.10.2022 este termenul la care se speră la o decizie definitivă.

Dnul deputat Marian Ion Lazăr a precizat că variantă ocolitoare ar degreva foart mult orașul Râmnicu Vâlcea și traficul de pe DN7. Despre autostrada Sibiu-Pitești putem vorbi după 2028. Transportatorii trebuie să circule și o fac pe DN7, unde se crează un ambuteiaj fantastic.

Dnul director Gabriel Budescu a menționat că s-au adus aceste argumente și primarului comunei Dăești cu care s-au purtat discuții atât la primărie, cât și la sediul CNAIR, menționându-i-se că după construirea autostrăzii Sibiu-Pitești, șansele unei astfel de centuri ocolitoare vor scădea considerabil.

Dnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul dnului deputat Benedek Zacharie pentru o ultimă intervenție.

Dnul deputat Benedek Zacharie a menționat că nu este o întrebare, ci mai curând o rugăminte sau un studiu de caz. Anul școlar s-a schimbat, sunt mai multe vacanțe, deci mai multe excursii. Transfăgărășanul, DN7C, este închis între 20.10-01.07. Rugămintea este să fie deschis o perioadă mai lungă de timp, uneori putându-se circula chiar din data de 1 iunie. De asemenea, când se curăță zăpada, ar trebui dezăpezit mai repede, să existe mai multă atenție cu acest drum. Dnul deputat a transmis că CNAIR ar putea amenaja și unele locuri de parcare pe acest drum.

Dnul director general Ovidiu Cristian Pistol a menționat că nu mai există date fixe de închidere și deschidere a DN7C. De exemplu, în acest an s-a deschis cu 2 săptămâni mai devreme, în funcție de vreme și gradul de încărcare cu zapadă. Cu privire la dezăpezire, uneori ampriza drumului nu permite intrarea cu anumite utilaje, iar avalanșele și căderea pietrelor sunt un pericol real.

Dnul director general Ovidiu Cristian Pistol a revenit cu un răspuns pentru dnul deputat Cristian Ichim, menționând că în zona comunei Nicolae Bălcescu în două săptămâni începe execuția, parapet pe rulou în ax, care se va și monta.

Dnul președinte Cătălin Drulă a subliniat faptul că dacă mai sunt întrebări, acestea se pot formula și în scris. Nemaifiind alte înscrieri la cuvând și nici subiecte pe OZ, dnul președinte Cătălin Drulă a declarat ședința închisă.

PREȘEDINTE,

Cătălin Drulă

SECRETAR,

Zacharie Benedek

Anca Lazăr, consilier